

数量計算書（実施）

鴨川市内点々舗装工事

1/4

舗装工			
項 目	計 算 式	単位	数 量
仮復旧工（As, 5cm）	$2\text{m}^2 \times 50\text{箇所}$	m^2	100.0
仮復旧工（As, 10cm）	$2\text{m}^2 \times 25\text{箇所}$	m^2	50.0
本復旧工（As, 5cm）	$16\text{m}^2 \times 10\text{箇所}$	m^2	160.0
本復旧工（As, 10cm）	$36\text{m}^2 \times 5\text{箇所}$	m^2	180.0
舗装版切断工	$8.0 \times 10 + 12.0 \times 5 = 140.0$	m	140.0
区画線設置工	$0.5 \times 100 + 0.5 \times 50 = 75.0$	m	145.0
	$4.0 \times 10 + 6.0 \times 5 = 70.0$		
	$75.0 + 70.0 = 145.0$		

数量計算書（実施）

鴨川市内点々舗装工事 2/4

仮復旧工（As, 5cm）			
項 目	計 算 式	単位	数 量
機械床掘	$2.0 \times 1.0 \times 0.05 = 0.1$	m3	0.1
1次運搬（路盤材）		m3	0.1
積替（路盤材）		m3	0.1
2次運搬（路盤材）		m3	0.1
表層工	$2.0 \times 1.0 = 2.0$	m2	2.0
仮復旧工（As, 10cm）			
項 目	計 算 式	単位	数 量
機械床掘	$2.0 \times 1.0 \times 0.10 = 0.2$	m3	0.2
1次運搬（路盤材）		m3	0.2
積替（路盤材）		m3	0.2
2次運搬（路盤材）		m3	0.2
基層工	$2.0 \times 1.0 = 2.0$	m2	2.0
表層工		m2	2.0

数量計算書（実施）

鴨川市内点々舗装工事

3/4

本復旧工（As, 5cm）			
項 目	計 算 式	単位	数 量
舗装版破碎積込	$4.0 \times 4.0 = 16.0$	m2	16.0
1次運搬（As）	$16.0 \times 0.05 = 0.8$	m3	0.8
積替（As）		m3	0.8
2次運搬（As）		m3	0.8
As殻	$0.80 \times 2.35 = 1.88$	t	1.9
不陸整生	$4.0 \times 4.0 = 16.0$	m2	16.0
表層工	$4.0 \times 4.0 = 16.0$	m2	16.0

数量計算書（実施）

鴨川市内点々舗装工事

4/4

本復旧工（As, 10cm）			
項 目	計 算 式	単位	数 量
舗装版破碎積込	$6.0 \times 6.0 = 36.0$	m2	36.0
1次運搬（As）	$36.0 \times 0.1 = 3.6$	m3	3.6
積替（As）		m3	3.6
2次運搬（As）		m3	3.6
As殻	$3.60 \times 2.35 = 8.46$	t	8.5
不陸整生	$6.0 \times 6.0 = 36.0$	m2	36.0
基層工	$6.0 \times 6.0 = 36.0$	m2	36.0
表層工	$6.0 \times 6.0 = 36.0$	m2	36.0